



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4

Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/057

Projekta norise

PIKC “Rīgas Tehniskās koledžas” ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4 sekmīgi uzsākts būvdarbu process, ko veic SIA „ABORA”. Energoefektivitātes pasākumu veikšanai Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Ieriķu ielā 4 projekta būvatļauja tika saņemta 23.07.2018.

Uzsākot būvdarbus, tika noslēgts līgums ar SIA „Komerccveiksmes” par būvuzraudzības veikšanu.

Energoefektivitātes darbi norit atbilstoši projektā plānotajam, tas ir:

1. Fasādes daļa – uzstādītas ēkas fasādes sastatnes ar sietu. Ēkas ārējās sienas nosiltinātas ar akmens vati. Uz ēkas siltinātajām ārsienām uzstādīta armējamā java ar sietu un uzsākta armēto sienu pirms dekoratīvā apmetuma gruntēšana. Ir izveidotas ēkas logu ailes.
2. Ēkas bēniņi – ēkas bēniņu grīdai ir demontēti termoizolācijas izdedži, veikta betonu pārsegumu virsmu tīrīšana un grīda ir nosiltināta. Tiek gatavotas un ierīkotas bēniņu staigājamās laipas.
3. Cokola daļa – ēkas cokola daļa ir pilnībā nosiltināta.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanas regulāru uzraudzību, notiek būvsapulces, kurās piedalās SIA „ABORA” pārstāvji, Rīgas Tehniskās koledžas pārstāvji, būvuzraugs un autoruzraugi.